



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 113 年 8 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年1月29日

工期：175日曆天

進度說明：預定進度4.69%

實際進度9.11%



本案範圍

工區目前施作狀況



分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側 A0K+000~065 A0K+185~250	溝蓋板更新 (A0K+000~065)	溝蓋板更新 (A0K+000~065)	113.09.06
	南側 A0K+000~065	溝蓋開挖新 (A0K+000~065)	溝蓋板更新 (A0K+000~065)	113.09.06
新設人行道	A0K+070~180	土方開挖、清運及整地	新設U3側溝開挖	114.01.20
	A0K+180~279	暫無	新設U6側溝頂板施作	113.10.28
	B0K+000~057	新設U7側溝施作	新設U7側溝施作	113.12.03
道路工程	AC銑鋪及標線劃設	尚無	尚無	114.01.29

現場施工照片



U7新設水溝PC澆置



U7新設水溝鋼筋綁紮



TYPE-A溝蓋板更新施作



A0K+070~180土方開挖及整地



U7新設水溝鋼筋綁紮



TYPE-B溝蓋板更新施作