



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 114 年 2 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年3月9日

(工期展延39天)

工期：214(175+39)日曆天

進度說明：預定進度68.92%

實際進度70.85%



本案範圍

工區目前施作狀況

康寧街474巷(工區一)

金龍公園(工區二)

湖前街2巷(工區三)

B路段(工區四)

施作項目

工程起點
康寧街474巷(工區一)

工程終點

湖前街2巷(工區三)

金龍公園(工區二)

B路段(工區四)

停車場擋土牆施作
U2側溝溝頂板施作

【本週施作項目】

1. 停車場擋土牆施作(工區二)
2. U2側溝溝頂板施作(工區二)

【下週預定施作項目】

1. 停車場擋土牆施作(工區二)
2. U2側溝溝頂板施作(工區二)

分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側(工區一) A0K+000~065 A0K+185~250	暫無	暫無	114.03.09
	南側(工區一) A0K+000~065	暫無	暫無	114.03.09
新設人行道	A0K+070~180 (工區二)	1. 停車場擋土牆施作 2. U2側溝溝頂板施作	1. 停車場擋土牆施作 2. U2側溝溝頂板施作	114.03.09
	A0K+180~280 (工區三)	暫無	暫無	114.03.09
	B0K+000~057 (工區四)	暫無	暫無	114.03.09
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	尚無	尚無	114.03.09

現場施工照片



停車場擋土牆施作



停車場擋土牆施作



停車場擋土牆施作



停車場擋土牆施作



停車場擋土牆施作



停車場擋土牆施作