



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 114 年 3 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年5月8日

工期：274(175+99)日曆天

進度說明：預定進度70.07%

實際進度72.53%



本案範圍

工區目前施作狀況

康寧街474巷(工區一)

金龍公園(工區二)

湖前街2巷(工區三)

B路段(工區四)

施作項目

工程起點
康寧街474巷(工區一)

工程終點

湖前街2巷(工區三)

金龍公園(工區二)

B路段(工區四)

停車場擋土牆施作
A0K+140~190人行道結構層施作
隔音牆段花台擋土牆施作

隔音牆段花台擋土牆施作

【本週施作項目】

1. 停車場擋土牆施作(工區二)
2. A0K+140~190人行道結構層施作(工區二)
3. 隔音牆段花台擋土牆施作(工區二、四)

【下週預定施作項目】

1. 停車場擋土牆施作(工區二)
2. A0K+140~190人行道結構層施作(工區二)
3. 隔音牆段花台擋土牆施作(工區二、四)

分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側(工區一) A0K+000~065 A0K+185~250	暫無	暫無	113.10.25
	南側(工區一) A0K+000~065	暫無	暫無	113.10.25
新設人行道	A0K+070~180 (工區二)	1. 停車場擋土牆施作 2. U2側溝溝頂板施作	1. 停車場擋土牆施作 2. U2側溝溝頂板施作	114.05.04
	A0K+180~280 (工區三)	暫無	暫無	114.05.04
	B0K+000~057 (工區四)	暫無	暫無	114.05.04
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	尚無	尚無	114.05.08

現場施工照片



停車場擋土牆施作



停車場擋土牆施作



A0K+140~190人行道結構層施作



花台擋土牆施作



花台擋土牆施作



花台擋土牆施作