

**淡海新市鎮共同管道出入通風口
融合周遭環境示範計畫**

施工動態說明

114年8月13日

工程內容及進度

-
- ▶ **發包工程費：9,048,000元**
 - ▶ **施工日期：114年5月9日至114年9月25日，共140天**
 - ▶ **施工截至114年8月14日，已施工98天**
 - ▶ **預定進度：76.00%、實際進度：86.18%，超前10.18%**

預定進度表-施工階段規劃

- 配合關鍵出入通風吊料口工項材料製作，由終點往起點方向施工
- 截至114年8月14日止，預定進度76.00%，實際進度86.18%



預定進度表-目前施工狀況



現場施工照片



編號1(義山路一段)-持續施工中



編號2(義山路一段)-持續施工中

現場施工照片



編號3(義山路一段)-持續施工中



編號4(義山路一段)-大致改善完成，剩餘收尾工作

現場施工照片



編號5(義山路一段)-大致改善完成，剩餘收尾工作



編號6(義山路一段)-已改善完成

說明完畢
