

公開資訊

- 一、 案件（工程）名稱：光華路107巷至中正路口人行環境工程
- 二、 改善項目：人行步道、路面排水設施、路口斜坡道設施、標誌標線
- 三、 施工地點：蘆洲區光華路107巷至中正路口
- 四、 目前進度：預定進度0.02%、實際進度0.02%，預計10/12埋設過路管，並於中正路往光華路107巷單號側開挖。
- 五、 預定完工日期：預計116年6月12日完工(工期240日曆天)
- 六、 施工前、中後照片：



- 七、 執行單位： 新北市蘆洲區公所